

## Programmazione lavori pubblici e investimenti

La programmazione dei lavori pubblici nella Provincia di Trento ad oggi è disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 di data 17 maggio 2002. Le informazioni da questa richieste sono integrate con la scheda 1 parte seconda, relativa ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

Nel documento sono inserite tutte le opere e i lavori pubblici, come individuati dalla vigente normativa in materia, con esclusione delle altre spese di investimento non aventi tale caratteristica. A titolo esemplificativo, qualora per qualsiasi motivazione, un investimento pubblico venga suddiviso nelle sue diverse componenti, non vanno indicate nel programma delle opere pubbliche le spese di progettazione, di mera acquisizione di beni e di esproprio previste singolarmente.

Le opere di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 26.000,00 Euro e le manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro vanno inserite nel piano in forma aggregata per categoria di opere con l'indicazione dell'importo complessivo.

**Scheda 1.** Si struttura in due parti.

Parte prima: riporta gli interventi necessari per il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività, e fa riferimento al documento programmatico di legislatura predisposto dal Sindaco. Le opere sono iscritte suddivise per tipologia e per categoria di appartenenza, individuate da apposite tabelle di seguito riportate.

Parte seconda: riportati gli investimenti iniziati e non ancora conclusi.

**Scheda 2.** Riporta le disponibilità finanziarie da destinare alle opere.

**Scheda 3.** Si struttura in due parti.

Parte prima: riguarda le opere che trovano rispondenza finanziaria in bilancio.

Parte seconda: individua le opere che, pur rientrando nella programmazione dell'ente, sono subordinate in termini di fattibilità alla disponibilità del finanziamento (area di inseribilità).

**TABELLA 1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO - del. G.P. n. 1061/2002**

Cod.	DESCRIZIONE
01	Nuova costruzione
01	Nuova costruzione in forma aggregata
02	Demolizione
02	Demolizione in forma aggregata
03	Recupero
03	Recupero in forma aggregata
04	Ristrutturazione
04	Ristrutturazione in forma aggregata
07	Manutenzione straordinaria
07	Manutenzione straordinaria in forma aggregata
08	Completamento
08	Completamento in forma aggregata
09	Ampliamento
09	Ampliamento in forma aggregata
99	Altro

**TABELLA 2 – CATEGORIE DI OPERE - del. G.P. n. 1061/2002**

<b>Cod.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
01	Stradali viabilità
02	Altre modalità di trasporto
03	Difesa del Suolo
04	Produzione e distribuzione di energia elettrica
05	Produzione e distribuzione di energia non elettrica
06	Telecomunicazione e tecnologie informatiche
07	Infrastrutture per l'agricoltura, pesca e settore primario in genere
08	Infrastrutture per attività industriali
09	Annona, commercio e artigianato
10	Turistico
11	Sport e spettacolo (Settore sportivo e ricreativo)
12	Beni culturali e cultura non altrove classificata
13	Culto
14	Difesa, Pubblica sicurezza e polizia locale
15	Opere legate all'attività istituzionale
16	Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, Opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)
17	Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica
18	Altra edilizia pubblica
19	Edilizia abitativa
20	Edilizia sanitaria
21	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
22	Campo Sociale
23	Servizi produttivi
99	Altro

**SCHEDA 1 – PARTE PRIMA – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO**

CATEGORIA		OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO PREVISTO	ESER.	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2017-2019	STATO DI ATTUAZIONE
01	Stradali viabilità	Realizzazione pista ciclabile interna all'abitato di Mori	1.563.808,88	-		progetto preliminare approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 29.11.2013
01	Stradali viabilità	Realizzazione pista ciclabile interna all'abitato di Mori tratto da Seghe I° a Seghe II° (Euro 866.223,26)		-		
01	Stradali viabilità	Realizzazione pista ciclabile interna all'abitato di Mori tratto da Piazza Cal di Ponte a Mori Vecchio (Euro 697.585,62)		-		
01	Stradali viabilità	Realizzazione collegamento ciclo pedonale su via Lomba	90.000,00	-		da programmare nel corso della legislatura
01	Stradali viabilità	Realizzazione area attrezzata e parcheggio a Manzano	100.000,00	-		acquisizione aree e richiesta attuazione intervento da parte del servizio provinciale ripristino
01	Stradali viabilità	Completamento lavori di sistemazione piazza Mori Vecchio – lato est	80.000,00	-		da programmare nel corso della legislatura
01	Stradali viabilità	Interventi di sistemazione viaria interna a Ravazzone - I stralcio - lotto B	195.000,00	2009		progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, lavori ultimati, approvata contabilità finale, prossima rendicontazione finale
01	Stradali viabilità	Lavori di sistemazione piazza della Repubblica	358.335,00	2014		progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, approvata modifica contrattuale, lavori ultimati, prossima collaudazione previa definizione riserve iscritte dall'appaltatore
01	Stradali viabilità	Completamento collegamento pedonale via del Garda	80.000,00	2014		progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, lavori ultimati, approvata contabilità finale
01	Stradali viabilità	Lavori di sistemazione piazza Mori Vecchio	90.000,00	2014		progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, lavori ultimati, approvata contabilità finale
01	Stradali viabilità	Realizzazione passaggio pedonale via della Cooperazione	30.000,00	2014 2017	4.000,00	progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, lavori ultimati, prossima approvazione contabilità finale
01	Stradali viabilità	Intervento di allargamento strada via Castel Palt	50.000,00	2017	50.000,00	prossimo incarico progettazione esecutiva. Da promuovere accordo con i privati per la cessione delle aree

**SCHEDA 1 – PARTE PRIMA – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO**

CATEGORIA		OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO PREVISTO	ESER.	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2017-2019	STATO DI ATTUAZIONE
01	Stradali viabilità	Lavori di completamento marciapiede via Garibaldi e incrocio con via Teatro	131.000,00	2017	131.000,00	approvazione progetto esecutivo in linea tecnica, prossima approvazione a tutti gli effetti e appalto dei lavori
01	Stradali viabilità	Lavori di realizzazione parcheggio Pannone	150.000,00	2017	150.000,00	prossimo incarico progettazione esecutiva con acquisizione terreni
01	Stradali viabilità	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	162.783,44	2015		
01	Stradali viabilità	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	280.000,00	2016		
01	Stradali viabilità	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	470.000,00	2017 2018 2019	406.000,00	
03	Difesa del suolo	Interventi di bonifica e ripristino ambientale aree in località Terranera	284.000,00	-		progetto esecutivo depositato con prossima approvazione in linea tecnica
03	Difesa del suolo	Intervento di messa in sicurezza area rio dei Canai	377.510,00	2014	-	progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, approvata modifica contrattuale, lavori ultimati, prossima collaudazione previa definizione riserve iscritte dall'appaltatore
03	Difesa del suolo	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza tratto roccioso sovrastante la fraz. Ravazzone	148.042,33	2015		perizia di somma urgenza approvata, opere appaltate, contratto stipulato, approvata modifica contrattuale, lavori ultimati, collaudati, contabilizzati e rendicontati
03	Difesa del suolo	Opere di importo inferiore a 26.000,00 Euro	20.000,00	2016		
04	Distrib. energia elettrica	Ristrutturazione rete di illuminazione pubblica comunale	2.037.940,00	-		Interventi stimati con PRIC approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 26.03.2014
04	Distrib. energia elettrica	Realizzazione nuova illuminazione pubblica via Garibaldi	199.677,12	2013		progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, approvata modifica contrattuale, lavori ultimati, collaudati, contabilizzati e rendicontati
04	Distrib. energia elettrica	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	29.669,32	2015		

**SCHEDA 1 – PARTE PRIMA – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO**

CATEGORIA		OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO PREVISTO	ESER.	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2017-2019	STATO DI ATTUAZIONE
04	Distrib. energia elettrica	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	150.000,00	2016		
04	Distrib. energia elettrica	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	150.000,00	2017 2018 2019	150.000,00	
06	Telecomunicazione e tecnologie informatiche	Intervento di predisposizione infrastruttura per la rete in fibra ottica frazione Besagno	100.000,00	2014		spesa impegnata a bilancio comunale, progetto redatto da Trentino Network e prossimo affidamento da parte della stessa società
07	Infrastrutture per l'agricoltura	Lavori di realizzazione strada sud est abitato di Besagno	400.000,00	-		da riprogrammare come previsto nelle linee programmatiche di mandato
07	Infrastrutture per l'agricoltura	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	5.000,00	2016		
07	Infrastrutture per l'agricoltura	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	15.000,00	2017 2018 2019	15.000,00	
10	Turistico	Patto territoriale - ristrutturazione Villa Annamaria e relativo parco - III stralcio	690.320,00	-		progettazione esecutiva approvata a tutti gli effetti
11	Sport spettacolo	Interventi di valorizzazione campo sportivo di Besagno	190.000,00	2008 2009		progetto esecutivo approvato in linea tecnica e a tutti gli effetti, opere appaltate, prossima consegna cantiere, lavori previsti ultimati entro 2017
11	Sport spettacolo	Intervento di sistemazione manto campo sintetico di via Dante	137.413,59	2014		progetto approvato, opere appaltate e ultimate, approvata contabilità finale e riepilogo spesa totale
11	Sport spettacolo	Lavori di realizzazione palazzina e tribune centro sportivo di via Dante	368.000,00	2015		definizione contenzioso con somme liquidate nell'esercizio 2016
11	Sport spettacolo	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	39.511,37	2015		
11	Sport spettacolo	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	50.000,00	2016		

**SCHEDA 1 – PARTE PRIMA – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO**

CATEGORIA		OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO PREVISTO	ESER.	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2017-2019	STATO DI ATTUAZIONE
11	Sport spettacolo e	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	100.000,00	2017 2018 2019	100.000,00	
11	Sport spettacolo e	Realizzazione palestra polifunzionale centro sportivo comunale Mori	1.200.000,00	2017 2018	1.200.000,00	progetto preliminare depositato con prossima approvazione in linea tecnica
15	Opere legate all'attività istituzionale	Sistemazione e arredo III piano ex municipio	200.000,00	-		intervento inserito nelle linee programmatiche di legislatura, da realizzare compatibilmente con le risorse di bilancio
15	Opere legate all'attività istituzionale	Intervento di sistemazione facciate esterne Municipio	150.000,00	-		
15	Opere legate all'attività istituzionale	Intervento per la messa a norma della caserma dei Vigili del Fuoco	70.000,00	2013		
15	Opere legate all'attività istituzionale	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	19.735,61	2015		
15	Opere legate all'attività istituzionale	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	20.000,00	2016		
15	Opere legate all'attività istituzionale	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	30.000,00	2017 2018 2019	30.000,00	
16	Igienico-san, risorse idriche, fognatura	Potenziamento ed adeguamento acquedotto Mori	3.593.000,00	-		progettazione preliminare depositata e discussa in sede consiliare
16	Igienico-san., risorse idriche, fognatura	Potenziamento ed adeguamento acquedotto Mori - l stralcio nuovo deposito Besagno e rete di collegamento	1.941.000,00	-		progettazione preliminare approvata in linea tecnica con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 23.01.2012. Richiesta di contributo a valere sul fondo di riserva della PAT - solo stralcio nuovo deposito Besagno
16	Igienico-san, risorse idriche, fognatura	Realizzazione opere di protezione delle sorgenti Molini 1-2-3 in C.C. Brentonico	200.200,00	2006		progetto esecutivo approvato in linea tecnica e a tutti gli effetti, in fase definizione procedura espropriativa e prossimo appalto

**SCHEDA 1 – PARTE PRIMA – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO**

CATEGORIA		OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO PREVISTO	ESER.	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2017-2019	STATO DI ATTUAZIONE
16	Igienico-san., risorse idriche, fognatura	Costruzione rete fognaria frazioni Pannone-Varano II lotto - II stralcio: completamento collettore Varano	280.000,00	2011		progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, lavori ultimati, prossima definizione allacci privati
16	Igienico-san., risorse idriche, fognatura	Realizzazione della rete fognaria ed acquedottistica della frazione di Pannone	2.110.930,00	2007 2011 2012 2014		progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, consegna cantiere formalizzata, lavori in fase esecuzione, prossima approvazione modifica contrattuale
16	Igienico-san., risorse idriche, fognatura	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	80.600,61	2015		
16	Igienico-san., risorse idriche, fognatura	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	160.000,00	2016		
16	Igienico-san., risorse idriche, fognatura	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	355.000,00	2017 2018 2019	395.000,00	
17	Edilizia sociale e scolastica	Ristrutturazione Casa sociale Loppio p.ed. 154 e C.C. Valle	450.000,00	-		prossimo incarico progettazione esecutiva
17	Edilizia sociale e scolastica	Completamento interventi di adeguamento alla normativa antisismica scuola materna di Tierno	500.000,00	-		intervento previsto nella legislatura compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio
17	Edilizia sociale e scolastica	Interventi di adeguamento normativo Asilo nido comunale	500.000,00	-		intervento previsto nella legislatura compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio
17	Edilizia sociale e scolastica	Lavori di ampliamento Scuola Elementare	697.725,00	2003 2014		progetto approvato, opere appaltate, contratto stipulato, approvata modifica contrattuale, lavori ultimati, collaudati, contabilizzati, rendicontati
17	Edilizia sociale e scolastica	Realizzazione nuovo complesso scolastico "B. Malfatti" con annessa palestra	11.444.000,00	-		attivata delega PAT predisposizione DPP documento preliminare progettazione e bando di concorso per progettazione preliminare

**SCHEDA 1 – PARTE PRIMA – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO**

CATEGORIA		OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO PREVISTO	ESER.	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2017-2019	STATO DI ATTUAZIONE
17	Edilizia sociale scolastica e	Intervento per messa a norma scuola materna di Tierno	1.711.151,00	-		
17	Edilizia sociale scolastica e	Intervento per messa a norma scuola materna di Tierno - I stralcio (Euro 325.035,34)		2010		progetto approvato, opere appaltate e ultimate, approvata contabilità finale e riepilogo spesa totale
17	Edilizia sociale scolastica e	Intervento per messa a norma scuola materna di Tierno - II stralcio (Euro 344.637,49)		2011		progetto approvato, opere appaltate e ultimate, approvata contabilità finale e riepilogo spesa totale
17	Edilizia sociale scolastica e	Intervento per la messa a norma della scuola materna di Tierno - III stralcio - A) (Euro 392.808,09)		2013		progetto approvato, opere appaltate e ultimate, approvata contabilità finale e riepilogo spesa totale. Da definire rapporti con ditta appaltatrice dei lavori in concordato
17	Edilizia sociale scolastica e	Intervento per la messa a norma della scuola materna di Tierno - III stralcio - B) (Euro 200.000,00)		2014		progetto approvato, opere appaltate e ultimate, approvata contabilità finale
17	Edilizia sociale scolastica e	Lavori di messa in sicurezza della p.ed. 439/1 C.C. Mori "ex Galetera"	450.000,00	2015		progetto esecutivo approvato in linea tecnica e a tutti gli effetti, opere appaltate, prossima consegna cantiere, ultimazione lavori prevista entro il 2017
17	Edilizia sociale scolastica e	Intervento di adeguamento alla normativa antincendio edificio Asilo nido	50.000,00	2016		progetto esecutivo approvato in linea tecnica
17	Edilizia sociale scolastica e	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	70.635,40	2015		
17	Edilizia sociale scolastica e	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	110.000,00	2016		
17	Edilizia sociale scolastica e	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	180.000,00	2017 2018 2019	180.000,00	
18	Altra Edilizia pubblica	Intervento di sistemazione del sottotetto del magazzino comunale	1.000.000,00	-		prossimo incarico progettazione preliminare
18	Altra Edilizia pubblica	Lavori di bonifica e rifacimento del manto di copertura dell'Auditorium e della Biblioteca	220.000,00	-		intervento da prevedere nella legislatura



**SCHEDA 1 – PARTE PRIMA – QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DEL SINDACO**

CATEGORIA		OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO PREVISTO	ESER.	DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2017-2019	STATO DI ATTUAZIONE
18	Altra Edilizia pubblica	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	44.771,48	2015		
18	Altra Edilizia pubblica	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	50.000,00	2016		
18	Altra Edilizia pubblica	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	135.500,00	2017 2018 2018	135.500,00	
21	Altre strutture pubbliche non classificate altrove	Implementamento del sistema di videosorveglianza dell'abitato di Mori	130.000,00	2015 2017	30.000,00	prossima attuazione da parte di Trentino Network del primo stralcio dei lavori
22	Campo sociale	Ristrutturazione del cimitero di Manzano	245.000,00	2009 2011		progetto esecutivo approvato, opere appaltate, contratto stipulato, lavori ultimati, collaudati e contabilizzati, prossima definizione acquisizione aree private
22	Campo sociale	Intervento di sistemazione e messa a norma della camera mortuaria	130.000,00	-		
22	Campo sociale	Intervento di sistemazione e messa a norma della camera mortuaria - I stralcio (Euro 50.000,00)		2012		intervento concluso
22	Campo sociale	Intervento di sistemazione e messa a norma della camera mortuaria - II stralcio (Euro 80.000,00)		2017	80.000,00	progettazione esecutiva a cura del Servizio Tecnico comunale
22	Campo sociale	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	134.899,04	2015		
22	Campo sociale	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	120.000,00	2016		
22	Campo sociale	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	190.000,00	2017 2018 2019	190.000,00	
<b>TOTALE</b>			<b>38.297.159,19</b>		<b>3.246.500,00</b>	

**SCHEDA 1 – PARTE SECONDA – OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE**

CAP.	OPERE/INVESTIMENTI	ANNO DI AVVIO	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO IMPUTATO NEL 2016 NELGI ANNI PRECEDENTI	2017		2018		2019		ANNI SUCCESSIVI
					Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2017 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2018 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2019 e precedenti	Esigibilità della spesa
3733	Interventi di sistemazione viaria interna a Ravazzone - I stralcio - lotto B	2011	195.000,00	193.992,62	0,00	193.992,62	0,00	193.992,62	0,00	193.992,62	0,00
3711	Lavori di sistemazione piazza della Repubblica	2014	358.335,00	342.408,94	0,00	342.408,94	0,00	342.408,94	0,00	342.408,94	0,00
3715	Lavori di sistemazione piazza Mori Vecchio	2015	90.000,00	89.331,55	0,00	89.331,55	0,00	89.331,55	0,00	89.331,55	0,00
3743	Realizzazione passaggio pedonale via della Cooperazione	2015	30.000,00	23.049,76	4.000,00	23.049,76	0,00	23.049,76	0,00	23.049,76	0,00
3724	Intervento di messa in sicurezza area rio dei Canai	2014	377.510,00	377.510,00	0,00	377.510,00	0,00	377.510,00	0,00	377.510,00	0,00
3734	Intervento di predisposizione infrastruttura per la rete in fibra ottica frazione Besagno	2015	100.000,00	96.850,79	0,00	96.850,79	0,00	96.850,79	0,00	96.850,79	0,00
3632	Interventi di valorizzazione campo sportivo Besagno	2009	190.000,00	189.275,38	0,00	189.275,38	0,00	189.275,38	0,00	189.275,38	0,00
3489	Realizzazione opere di protezione delle sorgenti Molini 1-2-3 in C.C. Brentonico	2006	200.200,00	200.200,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00	0,00
3490 3539	Realizzazione della rete fognaria ed acquedottistica della frazione di Pannone	2013	2.110.930,00	303.300,18	1.064.358,07	1.367.658,25	735.506,94	2.103.165,19	0,00	2.103.165,19	0,00
3674	Lavori di messa in sicurezza della p.ed. 439/1 C.C. Mori "ex Galetera"	2016	450.000,00	120.039,96	329.380,96	449.420,92	0,00	449.420,92	0,00	449.420,92	0,00
3586	Intervento di adeguamento alla normativa antincendio edificio Asilo nido	2016	50.000,00	9.955,20	0,00	9.955,20	0,00	9.955,20	0,00	9.955,20	0,00
3917	Interventi per la messa a norma della caserma dei Vigili del Fuoco	2015	70.000,00	69.672,27	0,00	69.672,27	0,00	69.672,27	0,00	69.672,27	0,00
3920	Implementamento del sistema di videosorveglianza dell'abitato di Mori	2015	130.000,00	97.798,62	30.000,00	127.798,62	0,00	127.798,62	0,00	127.798,62	0,00
3464	Ristrutturazione del cimitero di Manzano	2009	245.000,00	234.375,04		234.375,04	0,00	234.375,04	0,00	234.375,04	0,00
	<b>TOTALE</b>		<b>4.596.975,00</b>	<b>2.347.760,31</b>	<b>1.427.739,03</b>	<b>3.771.499,34</b>	<b>735.506,94</b>	<b>4.507.006,28</b>	<b>-</b>	<b>4.507.006,28</b>	<b>-</b>

**SCHEDA 2 - QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE**

	RISORSE DISPONIBILI	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			DISPONIBILITA' FINANZIARIA TOTALE
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	
1	Contributi di concessione e sanzioni edilizie	175.000,00	96.048,00	77.900,00	348.948,00
2	Fondo per investimenti comunali (art. 11 L.P. 36/93)	615.000,00	380.633,00	73.707,00	1.069.340,00
3	Fondo per opere di interesse provinciale (art. 16 L.P. 36/93)				
4	Fondo Unico Territoriale				
5	Leggi di settore				
6	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
7	Avanzo di amministrazione				
8	Alienazione beni patrimoniali				
	Alienazione beni mobili	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	Alienazione diritti reali	256.000,00	151.293,00	151.293,00	558.586,00
9	Altro				
	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	170.000,00	847.026,00	72.100,00	1.089.126,00
	Trasferimenti da altri soggetti	60.000,00	59.500,00	59.500,00	179.000,00
TOTALE		1.276.500,00	1.535.000,00	435.000,00	3.246.500,00

**SCHEDA 3 – PROGRAMMA PLURIENNALE OPERE PUBBLICHE – PARTE PRIMA - OPERE CON FINANZIAMENTI**

MISSIONE PROGRAMMA		CODIFICA PER TIPOLOGIA E CATEGORIA		PRIORITA' PER CATEGORIA	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	CONFORMITA' URBANISTICA, PAESISTICA, AMBIENTALE	ANNO PREVI- STO PER ULTIMA- ZIONE LAVORI	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
								SPESA TOTALE	2017	2018	2019
									DISPONIBILITA' FINANZIARIE	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	DISPONIBILITA' FINANZIARIE
10	05	07A	01	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	406.000,00	206.000,00	100.000,00	100.000,00
10	05	01	01	2	Realizzazione passaggio pedonale via della Cooperazione	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017	4.000,00	4.000,00		
10	05	08	01	3	Lavori di completamento marciapiede via Garibaldi e incrocio con via Teatro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017	131.000,00	131.000,00		
10	05	01	01	4	Lavori di realizzazione parcheggio Pannone	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017	150.000,00	150.000,00		
10	05	09	01	5	Intervento di allargamento strada via Castel Palt	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017	50.000,00	50.000,00		
10	05	07A	04	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	05	07A	07	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	01	07A	11	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	100.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
06	01	01	11	1	Realizzazione palestra polifunzionale centro sportivo comunale Mori	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2018	1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00	
01	06	07A	15	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
06 09 09	01 04	07A	16	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	395.000,00	155.000,00	120.000,00	120.000,00

**SCHEDA 3 – PROGRAMMA PLURIENNALE OPERE PUBBLICHE – PARTE PRIMA - OPERE CON FINANZIAMENTI**

MISSIONE PROGRAMMA		CODIFICA PER TIPOLOGIA E CATEGORIA		PRIORITA' PER CATEGORIA	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	CONFORMITA' URBANISTICA, PAESISTICA, AMBIENTALE	ANNO PREVI- STO PER ULTIMA- ZIONE LAVORI	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
								SPESA TOTALE	2017	2018	2019
									DISPONIBILITA' FINANZIARIE	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	DISPONIBILITA' FINANZIARIE
01 04 04 12 12	05 01 02 01 04	07A	17	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	180.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
01	05	07A	18	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	135.500,00	95.500,00	20.000,00	20.000,00
03	02	01	21	1	Implementamento del sistema di videosorveglianza dell'abitato di Mori	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017	30.000,00	30.000,00		
12	09	07A	22	1	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000,00 Euro	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017 2018 2019	190.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
12	09	04	22	2	Intervento di sistemazione e messa a norma della camera mortuaria - Il stralcio	Conforme P.R.G. Assenza di vincoli	2017	80.000,00	80.000,00		
<b>TOTALE</b>								<b>3.246.500,00</b>	<b>1.276.500,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>435.000,00</b>

**ANALISI DI FATTIBILITÀ – SCHEDA 3 – PARTE PRIMA - OPERE CON FINANZIAMENTI**

Descrizione dell'intervento	Realizzazione palestra polifunzionale centro sportivo comunale Mori
Categoria	11
Tipologia	01 – Nuova costruzione
Missione/ Programma	06.01 – Sport e tempo libero
Priorità	1
Previsione di spesa	Esercizi 2017 e 2018
Importo totale della spesa	Euro 1.200.000,00.=. (di cui Euro 100.000,00 per progettazione)
Modalità di finanziamento	Euro 739.506,00.=. Piano straordinario di Vallata BIM del- l'Adige 2016-2017 Euro 327.443,00.= Fondo per gli investimenti comunali Euro 133.051,00.= Piano di Vallata BIM dell'Adige 2017- 2020
Motivazioni e finalità dell'intervento	L'intervento è motivato dalla necessità dell'amministrazione comunale di dotarsi di una palestra polivalente da costruirsi in adiacenza al complesso scolastico esistente in via Giovanni XXIII, in grado di rispondere sia alle necessità dell'utenza scolastica che a quella dei fruitori esterni. Per rispondere alle esigenze della comunità locale si renderanno necessari all'interno della nuova struttura tre campi da gioco rispettivamente, pallavolo, basket e pallamano.
Costi e benefici dell'investimento	La spesa prevista per la realizzazione dell'intervento ammonta ad Euro 1.200.000,00.=.
Caratteristiche tecniche/gestionali	La nuova struttura sarà costituita da un'aggregazione di volumi funzionali principali, seminterrati e ribassati di circa 3 m rispetto al piano stradale, uniti tra loro da volumi di collegamento. I due volumi principali saranno quelli della palestra con annessa zona spettatori e quella degli spogliatoi servizi. La dimensione del primo è funzionale ad un campo di pallamano, apri a 20 x 40 m, a cui si andranno a sommare le fasce di rispetto laterali e la fila di sedute per il pubblico. A completamento dell'opera è previsto il volume destinato ad ospitare due spogliatoi da 20 atleti cadauno e spogliatoi per i giudici di gara.
Situazione progettuale	Con deliberazione di Giunta comunale n. 171 di data 01.12.2016 è stato affidato all'ing. Gianpaolo Bonani l'incarico di redazione del progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione nuova palestra ad integrazione del plesso scolastico di prossima realizzazione in via Giovanni XXIII, comprensiva di aree per attività sportiva, blocco spogliatoi, blocco spettatori e blocco magazzini". In data 30.12.2016 risulta depositato il progetto preliminare datato 'dicembre 2016.
Tempi di realizzazione	Si prevede l'ultimazione dei lavori entro il 2018.